



16507

Lavori di: **Interconnessione Bricco Roasio e sostituzione rete Località Rilate**

CIG: **9235867E8B**

CUP: **I31B20001050005**

Impresa: **PRO.GEST.CO. S.r.l. unipersonale**

P.Iva: **05390280658**

Contratto in data: **23/09/2022**

Numero: **13881**

Importo contrattuale dei lavori: **€ 265.984,30** (€ 220.353,32 da contratto originario)

Ribasso: **12,271%**

- di cui per lavori: **€ 254.010,24** (€ 208.379,26 da contratto originario)

- di cui oneri per la sicurezza: **€ 11.974,06** (€ 11.974,06 da contratto originario)

**OGGETTO: Risoluzione contrattuale con l'Appaltatore**

**Richiamati:**

- il contratto di appalto indicato in epigrafe;
- il verbale di consegna dei lavori del 30/09/2022 con durata massima per le lavorazioni di 240 giorni naturali consecutivi con scadenza dei termini fissata per il 28/05/2023;
- il cronoprogramma esecutivo dei lavori trasmesso dall'Appaltatore in data 18/10/2022;
- il concreto inizio dei lavori avvenuto in data 22/11/2022;
- l'anticipazione del prezzo per un importo di € 66.932,32, pari al 30% dell'importo contrattuale, regolarmente pagato dalla S.A. come comunicato con nota prot. 17449 del 24/11/2022;
- il cronoprogramma esecutivo revisionato dall'Appaltatore in data 29/11/2022.

**Viste:**

- la relazione della Direzione Lavori in data 28/08/2023;
- la relazione del Responsabile del Procedimento in data 07/09/2023.

Richiamato quanto già motivatamente precisato nella relazione del Responsabile del Procedimento, ovvero che:

- 1) l'Appaltatore non ha terminato le opere entro il termine contrattuale e nemmeno entro il termine di messa in mora comunicato con successiva nota congiunta di Responsabile del Procedimento e Direttore Lavori;
- 2) la Direzione Lavori, considerato che ai sensi dell'art. 33, co. 1 del CSA i SAL vengono emessi al raggiungimento di un importo non inferiore a 50.000 euro, ha potuto emettere solamente il 1° SAL per le opere realizzate fino al 28/5/2023 (importo 51.741,61 euro), per cui, visto l'andamento delle lavorazioni eseguite dall'Appaltatore dalla consegna dei lavori, non appare né prudente né proficuo proseguire le lavorazioni con il medesimo;
- 3) l'Appaltatore ha dimostrato a più riprese incapacità organizzativa nella gestione del cantiere;
- 4) l'Appaltatore non ha reiteratamente ottemperato agli ordini di servizio emanati dalla Direzione Lavori, oppure vi ha ottemperato con ritardo;
- 5) l'Appaltatore non ha reiteratamente ottemperato alle prescrizioni di sicurezza emanate dal CSE con verbali di coordinamento, oppure vi ha ottemperato con ritardo;
- 6) l'Appaltatore ha reiteratamente rallentato le lavorazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

Asti Servizi Pubblici S.p.A. • Trasporti e Turismo, Igiene Ambientale, Idrico Integrato, Cimiteri • [www.asp.asti.it](http://www.asp.asti.it) [info@asp.asti.it](mailto:info@asp.asti.it) [asp.asti@pec.it](mailto:asp.asti@pec.it)



- 7) Il termine ultimo per il termine contrattuale scadeva in data 28/05/2023 e che da tale data, secondo l'art 7 del contratto, decorre l'applicazione penali;
- 8) Secondo quanto previsto dall'art 24 del Capitolato Speciale di Appalto sono trascorsi oltre 100 giorni dal termine ultimo contrattuale e, considerato che l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale e qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'articolo 67 comma m) del capitolato speciale d'Appalto e l'art .15 comma n) del contratto in materia di risoluzione del contratto.

Visti:

I

- l'art. 108, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016, richiamato dall'art. 15, comma 1, lettera t), del contratto, e dagli artt. 28 e 67 del Capitolato Speciale di Appalto;
- la nota prot. 11088 del 20/06/2023 con cui il Responsabile del Procedimento ha contestato all'Appaltatore il ritardo nell'esecuzione dei lavori per decorso del termine di ultimazione, assegnando contestualmente termine ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 108, co. 4 del d.lgs. 50/2016, sino al 12/07/2023 per il completamento delle lavorazioni;
- la mancata esecuzione delle lavorazioni nei termini previsti e assegnati;
- il processo verbale in contraddittorio, a cui l'Appaltatore, pur ritualmente convocato, si è rifiutato di partecipare, in data 17/08/2023;
- la proposta di risoluzione di cui alla relazione del Responsabile del Procedimento in data 07/09/2023 e le inadempienze dell'Appaltatore ivi illustrate e sopra sinteticamente richiamate.

Richiamati altresì, per quanto occorra, gli articoli 15 del contratto di appalto e 67 del Capitolato Speciale di Appalto.

Ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra visto e richiamato, di procedere alla risoluzione anticipata per inadempimento dell'impresa PRO.GEST.CO. S.r.l. del contratto relativo all'esecuzione dei lavori di Interconnessione Bricco Roasio e sostituzione rete Località Rilate.

Preso atto che è in corso l'escussione della garanzia relativa all'anticipazione contrattuale corrisposta all'Appaltatore.

Preso atto che, a termini dell'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto, alla data del presente provvedimento sono maturate penali per un importo pari a complessivi € 30.850,00 superiore al 10% dell'importo contrattuale di € 26.598,43;

Preso altresì atto che A.S.P. S.p.a. ha dovuto provvedere, così come risulta dal verbale in data 17/08/2023 e relativi allegati, a eseguire i seguenti interventi: 1) posizionamento segnaletica, riempimento scavi e pulizia sede stradale tratta F-G (RL 3138\_2023 - Nota spese n.14/23); 2) preparazione collaudo idraulico tubazione tratta F-G (RL 3357\_2023 e 3432\_2023 - Nota spese n. 18/23); 3) messa in sicurezza degli scavi nella tratta F-G (RL 4111\_2023 - Nota spese n. 17/23), per un ammontare complessivo di € 2.647,79;

Considerata la sussistenza dei presupposti per l'escussione della garanzia fideiussoria definitiva costituita dall'Appaltatore rilasciata da UNIPOLSAI Assicurazioni, ag. Salerno Arechi / 40139, nr 188746415, di importo di € 13.519,78, pari al 6,136% del costo dell'opera;

## DETERMINA

DI APPROVARE la narrativa e per l'effetto:

DI PROCEDERE, ai sensi degli articoli 108 del d.lgs. n. 50/2016, 15 del contratto di appalto, 28 e 67 del Capitolato Speciale di Appalto, alla risoluzione per inadempimento dell'impresa PRO.GEST.CO. S.r.l. del contratto relativo all'esecuzione dei lavori di Interconnessione Bricco Roasio e sostituzione rete Località Rilate;

DI DARE ATTO che, alla data odierna, alla PRO.GEST.CO. S.r.l. sono stati liquidati i seguenti importi:

Asti Servizi Pubblici S.p.A. • Trasporti e Turismo, Igiene Ambientale, Idrico Integrato, Cimiteri • [www.asp.asti.it](http://www.asp.asti.it) [Info@asp.asti.it](mailto:Info@asp.asti.it) [asp.asti@pec.it](mailto:asp.asti@pec.it)

14100 ASTI - Corso Don Minzoni, 86  
tel. 0141 434611 fax 0141 434666  
Ufficio Reclami Tel. 0141 434612 [reclami@asp.asti.it](mailto:reclami@asp.asti.it)

C.F. e P.I. 01142420056 -  
Cap. Sociale i.v. € 7.540.270 - Iscrizione Reg.Impr. Asti  
R.E.A. 80508 - SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO





- Euro 66.932,32, corrispondente all'anticipazione del 30% sull'importo contrattuale;
- Euro 51.741,61 al lordo delle trattenute di legge, corrispondente alle somme maturate a seguito di emissione del 1° S.A.L. approvato in data 08/06/2023;
- Euro 9.352,94, a seguito di emissione del 1° S.A.L. straordinario, a titolo di adeguamento prezzi sempre relativo alle opere di cui al S.A.L. n.1;

DI DARE ATTO che, con il Certificato di Pagamento n.1, è stata recuperata solo parte dell'anticipazione contrattuale, pari a Euro 15.522,48, e che per il restante importo si è già provveduto ad escutere la relativa fideiussione;

DI DISPORRE l'escussione della garanzia fideiussoria definitiva costituita dall'Appaltatore presso UNIPOLSAI Assicurazioni, ag. Salerno Arechi / 40139, nr 188746415 per l'intero importo di € 13.519,78, a titolo di refusione di parte delle penali maturate in ragione del ritardo nell'esecuzione a partire dalla data prevista per l'ultimazione delle opere;

DI RISERVARSI l'adozione di successivi specifici provvedimenti per la richiesta danni all'Appaltatore, ricorrendone giustificati motivi;

DI PROCEDERE alla segnalazione del presente provvedimento all'A.N.A.C. nei termini e con le modalità previsti dalla legge;

DI DISPORRE che copia del presente provvedimento venga trasmessa all'Appaltatore, al Direttore Lavori e al C.S.E.

Asti, 21/09/2023

L'Amministratore Delegato  
Dr Giuseppe Salerno

