

dettaglio rimborsi

depurazione scarichi non trattati e razionalizzazione sistemi di fognatura 07/IDRI/003

	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	TOTALE	TOTALE 2003-2008
scarico 2 Valleandona (cospite 91246)									
SAL	26.939,05	1.442,28	339,00	1.202,36		635,93		30.568,62	2.177,29
scarico 14 Zona D1 antica dogana (cospite 91246-2)									
SAL	29.360,59	1.442,28	339,00	1.202,36		635,93		32.980,16	2.177,29
scarico 22 Serravalle (cospite 91246-3)									
sal	44.490,00	1.442,28	339,00	1.202,36		635,93		48.109,57	2.177,29
scarico 24 Valle Baciglio (cospite 91246-4)									
allacciamento scarico 24	65.340,03	1.442,28	339,00	1.202,36		635,93		68.959,60	2.177,29
scarico 26 Sessant (cospite 91246-5)									
SAL	36.584,15	1.442,28	339,00	1.202,36		635,93		40.203,72	2.177,29
scarico 27 Portacomaro (cospite 91246-6)									
	24.495,22	1.442,28	339,00	1.202,36		635,93		28.115,79	2.177,29
scarico 28 Caniglle (cospite 91246-7)									
SAL	26.034,36	1.442,28	339,00	1.202,36		635,93		29.822,14	2.345,50
						168,21			
scarico 29 Pontasuero (cospite 91246-8)									
SAL	31.565,95	1.442,28	339,00	1.202,36		635,93		35.185,52	2.177,29
scarico 30 Castiglione (cospite 91246-9)									
SAL	39.614,06	1.442,28	339,00	1.202,36		635,93		43.233,63	2.177,29
sal									
scarico 34 Quarto Superiore (cospite 91246-10)									
SAL	32.364,96	1.442,28	339,00	1.202,36		635,93		35.984,53	2.177,29
scarico 38 Casa Coppi (cospite 91246-11)									
SAL	22.788,56	1.442,28	338,00	1.202,42		635,93		26.407,19	2.176,35
scarico 17 Vaglierano (cospite 91140)									
acquisto terreno	2.004,79	16.901,00	516,00	1.974,04	14.265,01	635,93		37.874,98	18.969,19
				1.410,00		168,21			
scarico 19 Valleandona (cospite 91190)									
acquisto terreno	2.004,79	16.901,00	516,00	1.974,04	832,00	635,93		24.448,76	5.542,97
				1.585,00					
scarico 25 Casablanca (cospite 91144)									
acquisto terreno	2.004,79	16.901,00	516,00	2.467,62	832,00	635,93		25.145,55	6.239,76
			1.620,00			168,21			
scarico 35 Variglle (cospite 91124)									
acquisto terreno				39.527,90	1.640,00	635,93		41.972,04	41.972,04
						168,21			
scarico 40 Vaglierano (cospite 91141)									
acquisto terreno	2.004,79	16.901,00	516,00	1.974,05	833,33	635,93		24.483,31	5.577,52
				1.450,00		168,21			
scarico 41 valle Rey - Vaglierano (cospite 91142)									
acquisto terreno	2.004,79	16.901,00	516,00	2.467,62	832,38	635,93		24.757,72	5.851,93
			1.400,00						
TOTALI	389.601,88	100.370,08	9.328,00	68.056,29	19.234,72	11.651,86	0,00	598.242,83	108.270,87
liquidazione indennità espropri da ripartire	13.218,02								
realizz. Tratt di fognatura: A) presso statale 10-casello asti ovest; B) presso statale 10-torrente versa per l'eliminazione degli scarichi 9 e 15									
	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	totale	TOTALE 2003-2008
casello asti Ovest	73.729,01	159.583,88	2.423,00	1.293,56				237.029,45	3.716,56
torrente Versa	8.327,28	272.606,00	2.422,00	650,24				284.005,52	3.072,24
TOTALI	82.056,29	432.189,88	4.845,00	1.943,80	0,00	0,00	0,00	521.034,97	6.788,80
Interventi del COMUNE									
	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	totale	TOTALE 2003-2008
Montemarzo					45.435,10	1.500,00		46.935,10	46.935,10
Palucco				61.202,55				61.202,55	61.202,55
Bramalrate					81.709,59	2.027,89		83.737,48	83.737,48
Quarto-Valenzani			403.160,07	330.332,14	1.097.919,52	26.554,39	312,00	1.858.278,12	1.858.278,12
Montegrosso Cinaglio					11.233,00	22.077,46	35.201,75	68.512,21	68.512,21
Torrazzo-Carretti	108.539,08	297.171,39	129.004,85	4.294,44				539.009,76	133.299,29
TOTALI	108.539,08	297.171,39	532.164,92	395.829,13	1.236.297,21	52.159,74	35.513,75	2.657.675,22	2.251.964,75

depurazione scarichi non trattati e razionalizzazione sistemi di fognatura 07/IDR/003

	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	TOTALE	TOTALE 2003-2008
scarico 2 Valleandona (cespite 91246)									
SAL	26.939,05	1.442,28	339,00	1.202,36		635,93		30.558,62	2.177,29
scarico 14 Zona D1 antica dogana (cespite 91246-2)									
SAL	29.360,59	1.442,28	339,00	1.202,36		635,93		32.980,16	2.177,29
scarico 22 Serravalle (cespite 91246-3)									
sal	44.490,00	1.442,28	339,00	1.202,36		635,93		48.109,57	2.177,29
scarico 24 Valle Baciglio (cespite 91246-4)									
allacciamento scarico 24	65.340,03	1.442,28	339,00	1.202,36		635,93		68.959,60	2.177,29
scarico 26 Sessant (cespite 91246-5)									
SAL	36.584,15	1.442,28	339,00	1.202,36		635,93		40.203,72	2.177,29
scarico 27 Portacomaro (cespite 91246-6)									
	24.496,22	1.442,28	339,00	1.202,36		635,93		28.115,79	2.177,29
scarico 28 Caniglie (cespite 91246-7)									
SAL	26.034,36	1.442,28	339,00	1.202,36		635,93		29.822,14	2.345,50
						168,21			
scarico 29 Pontesuero (cespite 91246-8)									
SAL	31.565,95	1.442,28	339,00	1.202,36		635,93		35.185,52	2.177,29
scarico 30 Castiglione (cespite 91246-9)									
SAL	39.614,06	1.442,28	339,00	1.202,36		635,93		43.233,63	2.177,29
sal									
scarico 34 Quarto Superiore (cespite 91246-10)									
SAL	32.364,96	1.442,28	339,00	1.202,36		635,93		35.984,53	2.177,29
scarico 38 Casa Coppi (cespite 91246-11)									
SAL	22.788,56	1.442,28	338,00	1.202,42		635,93		26.407,19	2.176,35
scarico 17 Vaglierano (cespite 91140)									
acquisto terreno	2.004,79	16.901,00	516,00	1.974,04	14.265,01	635,93		37.874,98	18.969,19
				1.410,00		168,21			
scarico 19 Valleandona (cespite 91190)									
acquisto terreno	2.004,79	16.901,00	516,00	1.974,04	832,00	635,93		24.448,76	5.542,97
				1.585,00					
scarico 25 Casabianca (cespite 91144)									
acquisto terreno	2.004,79	16.901,00	516,00	2.467,62	832,00	635,93		25.145,55	6.239,76
			1.620,00			168,21			
scarico 35 Variglie (cespite 91124)									
acquisto terreno				39.527,90		635,93		41.972,04	41.972,04
					1.640,00	168,21			
scarico 40 Vaglierano (cespite 91141)									
acquisto terreno	2.004,79	16.901,00	516,00	1.974,05	833,33	635,93		24.483,31	5.577,52
				1.450,00		168,21			
scarico 41 valle Rey - Vaglierano (cespite 91142)									
acquisto terreno	2.004,79	16.901,00	516,00	2.467,62	832,38	635,93		24.757,72	5.851,93
			1.400,00						
TOTALI	389.601,88	100.370,08	9.328,00	68.056,29	79.234,72	11.651,86	0,00	598.242,83	108.270,87
liquidazione indennità espropri da ripartire	13.218,02								
realizz. Tratt. di fognatura: A) presso statale 10-casello asti ovest; B) presso statale 10-torrente versa per l'eliminazione degli scarichi 9 e 15									
	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	totale	TOTALE 2003-2008
casello asti Ovest	73.729,01	159.583,88	2.423,00	1.293,56				237.029,45	3.716,56
torrente Versa	8.327,28	272.606,00	2.422,00	650,24				284.005,52	3.072,24
TOTALI	82.056,29	432.189,88	4.845,00	1.943,80	0,00	0,00	0,00	521.034,97	6.788,80
Interventi del COMUNE									
	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	totale	TOTALE 2003-2008
Montemarzo					45.435,10	1.500,00		46.935,10	46.935,10
Palucco				61.202,55				61.202,55	61.202,55
Bramarate					81.709,59	2.027,89		83.737,48	83.737,48
Quarto-Valenzani			403.160,07	330.332,14	1.097.919,52	26.554,39	312,00	1.858.278,12	1.858.278,12
Montegrosso Cinaglio					11.233,00	22.077,46	35.201,75	68.512,21	68.512,21
Torrazzo-Carretti	108.539,08	297.171,39	129.004,85	4.294,44				539.009,76	133.299,29
TOTALI	108.539,08	297.171,39	532.164,92	395.829,13	1.236.297,21	52.159,74	35.513,75	2.657.675,22	2.251.964,75

FASI DI ESECUZIONE

Data di riferimento 01/10/2008

 Impianto Torrazzo Carretti
 Comuni serviti Asti

ID	fase	data programmata	Programmazione		stato	data	Monitoraggio	
			costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa (A)			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting (B)	costo imputabile a tariffa a fine (A-B)
1	Progettazione							€ -
1.1	Preliminare				C	16/06/2005		€ -
1.2	Definitiva				C	19/01/2006		€ -
1.3	Esecutiva				C	18/05/2007		€ -
2	Affidamento lavori				C	13/02/2008	€ 133.299,29	€ -
3	Esecuzione				C	29/03/2010		€ -
4	Collaudo				C	27/01/2011		€ -
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)							€ -

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

FASI DI ESECUZIONE

Data di riferimento 01/10/2008

Impianto 2 - Valleandona

Comuni serviti Asti

ID	fase	data programmata	Programmazione		stato	data	Monitoraggio	
			costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa (A)			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting (B)	costo imputabile a tariffa a fine (A-B)
1	Progettazione							€ -
1.1	Preliminare				C	15/02/2007	€ 1.838,29	€ -1.838,29
1.2	Definitiva				C	03/11/2008	€ 339,00	€ -339,00
1.3	Esecutiva				C	16/06/2009		€ -
2	Affidamento lavori				C	23/09/2009		€ -
3	Esecuzione				C	16/01/2011		€ -
4	Collaudo							€ -
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)							€ -

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

FASI DI ESECUZIONE

Data di riferimento

01/10/2008

Impianto

14 - zona D1 Antica dogana

Comuni serviti

Asti

ID	fase	data programmata	Programmazione		stato	data	Monitoraggio	
			costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa (A)			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting (B)	costo imputabile a tariffa a finire (A-B)
1	Progettazione							€ -
1.1	Preliminare				C	15/02/2007	€ 1.838,29	-€ 1.838,29
1.2	Definitiva				C	03/11/2008	€ 339,00	-€ 339,00
1.3	Esecutiva				C	16/06/2009		€ -
2	Affidamento lavori				C	23/09/2009		€ -
3	Esecuzione				C	16/01/2011		€ -
4	Collaudo				I			€ -
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)							€ -

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

FASI DI ESECUZIONE

Data di riferimento 01/10/2008

 Impianto 17 - Vaglierano
 Comuni serviti Asti

ID	fase	data programmata	Programmazione		stato	data	Monitoraggio	
			costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa (A)			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting (B)	costo imputabile a tariffa a fine (A-B)
1	Progettazione							€ -
1.1	Preliminare							€ -
1.2	Definitiva				C	25/10/2007	€ 18.453,19	-€ 18.453,19
1.3	Esecutiva				C	12/05/2008	€ 516,00	-€ 516,00
2	Affidamento lavori				C	26/11/2008		€ -
3	Esecuzione				C	27/10/2009		€ -
4	Collaudo				C	09/02/2010		€ -
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)							€ -

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

FASI DI ESECUZIONE

 Data di riferimento **01/10/2008**

 Impianto **19 - Valleandona**

 Comuni serviti **Asti**

ID	fase	Programmazione				Monitoraggio		
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consentivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a fine [A-B]
1	Progettazione						€	-
1.1	Preliminare						€	-
1.2	Definitiva				C	25/10/2007	€ 5.026,97	-€ 5.026,97
1.3	Esecutiva				C	12/05/2008	€ 516,00	-€ 516,00
2	Affidamento lavori				C	26/11/2008		€ -
3	Esecuzione				C	27/10/2009		€ -
4	Collaudo				C	09/02/2010		€ -
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)							€ -

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnalati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

FASI DI ESECUZIONE

Data di riferimento 01/10/2008

Impianto 22 - Serravaile

Comuni serviti Asti

ID	fase	data programmata	Programmazione		stato	data	Monitoraggio	
			costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa (A)			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting (B)	costo imputabile a tariffa a finire (A-B)
1	Progettazione							€ -
1.1	Preliminare				C	15/02/2007	€ 1.838,29	-€ 1.838,29
1.2	Definitiva				C	03/11/2008	€ 339,00	-€ 339,00
1.3	Esecutiva				C	16/06/2009		€ -
2	Affidamento lavori				C	23/09/2009		€ -
3	Esecuzione				C	16/01/2011		€ -
4	Collaudo				I			€ -
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)							€ -

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

FASI DI ESECUZIONE

Data di riferimento 01/10/2008

 Impianto 24 - Valle Baciglio
 Comuni serviti Asti

ID	fase	data programmata	Programmazione		stato	data	Monitoraggio	
			costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa (A)			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting (B)	costo imputabile a tariffa a finire (A-B)
1	Progettazione							€ -
1.1	Preliminare				C	15/02/2007	€ 1.838,29	-€ 1.838,29
1.2	Definitiva				C	03/11/2008	€ 339,00	-€ 339,00
1.3	Esecutiva				C	16/06/2009		€ -
2	Affidamento lavori				C	23/09/2009		€ -
3	Esecuzione				C	16/01/2011		€ -
4	Collaudo				I			€ -
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)							€ -

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

FASI DI ESECUZIONE

Data di riferimento 01/10/2008

 Impianto 25 - Casabianca
 Comuni serviti Asti

ID	fase	Programmazione			Monitoraggio		
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]
1	Progettazione						€ -
1.1	Preliminare						€ -
1.2	Definitiva				C	25/10/2007	€ 4.103,76
1.3	Esecutiva				C	12/05/2008	€ 2.136,00
2	Affidamento lavori				C	26/11/2008	€ -
3	Esecuzione				C	27/10/2009	€ -
4	Collaudo				C	09/02/2010	€ -
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)						€ -

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

FASI DI ESECUZIONE

Data di riferimento 01/10/2008

 Impianto 26 - Sessant
 Comuni serviti Asti

ID	fase	data programmata	Programmazione		stato	data	Monitoraggio	
			costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa (A)			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting (B)	costo imputabile a tariffa a fine (A-B)
1	Progettazione							€ -
1.1	Preliminare				C	15/02/2007	€ 1.838,29	-€ 1.838,29
1.2	Definitiva				C	03/11/2008	€ 339,00	-€ 339,00
1.3	Esecutiva				C	16/06/2009		€ -
2	Affidamento lavori				C	23/09/2009		€ -
3	Esecuzione				C	16/01/2011		€ -
4	Collaudo				I			€ -
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)							€ -

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

FASI DI ESECUZIONE

Data di riferimento 01/10/2008

 Impianto 27 - Portacomaro
 Comuni serviti Asti

ID	fase	data programmata	Programmazione		stato	data	Monitoraggio	
			costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a fine [A-B]
1	Progettazione							€ -
1.1	Preliminare				C	15/02/2007	€ 1.838,29	-€ 1.838,29
1.2	Definitiva				C	03/11/2008	€ 339,00	-€ 339,00
1.3	Esecutiva				C	16/06/2009		€ -
2	Affidamento lavori				C	23/09/2009		€ -
3	Esecuzione				C	16/01/2011		€ -
4	Collaudo				I			€ -
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)							€ -

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

FASI DI ESECUZIONE

Data di riferimento 01/10/2008

 Impianto 28 - Caniglie
 Comuni serviti Asti

ID	fase	data programmata	Programmazione		stato	data	Monitoraggio	
			costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a fine [A-B]
1	Progettazione							€ -
1.1	Preliminare				C	15/02/2007	€ 2.006,50	-€ 2.006,50
1.2	Definitiva				C	03/11/2008	€ 339,00	-€ 339,00
1.3	Esecutiva				C	16/06/2009		€ -
2	Affidamento lavori				C	23/09/2009		€ -
3	Esecuzione				C	16/01/2011		€ -
4	Collaudo				I			€ -
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)							€ -

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

FASI DI ESECUZIONE

Data di riferimento 01/10/2008

Impianto 29 - Pontesuero

Comuni serviti Asti

ID	fase	data programmata	Programmazione		stato	data	Monitoraggio	
			costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa (A)			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting (B)	costo imputabile a tariffa a fine (A-B)
1	Progettazione							€ -
1.1	Preliminare				C	15/02/2007	€ 1.838,29	-€ 1.838,29
1.2	Definitiva				C	03/11/2008	€ 339,00	-€ 339,00
1.3	Esecutiva				C	16/06/2009		€ -
2	Affidamento lavori				C	23/09/2009		€ -
3	Esecuzione				C	16/01/2011		€ -
4	Collaudo				I			€ -
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)							€ -

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnalati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

FASI DI ESECUZIONE

Data di riferimento 01/10/2008

Impianto 30 - Castiglione

Comuni serviti Asti

ID	fase	data programmata	Programmazione		stato	data	Monitoraggio	
			costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa (A)			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting (B)	costo imputabile a tariffa a fine (A-B)
1	Progettazione							€ -
1.1	Preliminare				C	15/02/2007	€ 1.838,29	-€ 1.838,29
1.2	Definitiva				C	03/11/2008	€ 339,00	-€ 339,00
1.3	Esecutiva				C	16/06/2009		€ -
2	Affidamento lavori				C	23/09/2009		€ -
3	Esecuzione				C	16/01/2011		€ -
4	Collaudo				I			€ -
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)							€ -

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); Il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

FASI DI ESECUZIONE

Data di riferimento

01/10/2008

Impianto

34 - Quarto Superiore

Comuni serviti

Asti

ID	fase	data programmata	Programmazione		stato	data	Monitoraggio	
			costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa (A)			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting (B)	costo imputabile a tariffa a fine (A-B)
1	Progettazione							€ -
1.1	Preliminare				C	15/02/2007	€ 1.838,29	-€ 1.838,29
1.2	Definitiva				C	03/11/2008	€ 339,00	-€ 339,00
1.3	Esecutiva				C	16/06/2009		€ -
2	Affidamento lavori				C	23/09/2009		€ -
3	Esecuzione				C	16/01/2011		€ -
4	Collaudo				I			€ -
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)							€ -

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

FASI DI ESECUZIONE

Data di riferimento 01/10/2008

 Impianto 35 - Variglie
 Comuni serviti Asti

ID	fase	data programmata	Programmazione		stato	data	Monitoraggio	
			costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa (A)			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting (B)	costo imputabile a tariffa e finire (A-B)
1	Progettazione							€ -
1.1	Preliminare							€ -
1.2	Definitiva				C	28/02/2006		€ -
1.3	Esecutiva				C	11/10/2006	€ 2.444,14	-€ 2.444,14
2	Affidamento lavori				C	14/06/2007		€ -
3	Esecuzione				C	20/09/2007		€ -
4	Collaudo				C	18/12/2007	€ 39.527,90	-€ 39.527,90
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)							€ -

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

FASI DI ESECUZIONE

Data di riferimento 01/10/2008

 Impianto 38 - Casa Coppi
 Comuni serviti Asti

ID	fase	data programmata	Programmazione		stato	data	Monitoraggio	
			costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa (A)			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting (B)	costo imputabile a tariffa a firma (A-B)
1	Progettazione							€ -
1.1	Preliminare				C	15/02/2007	€ 1.838,35	-€ 1.838,35
1.2	Definitiva				C	03/11/2008	€ 338,00	-€ 338,00
1.3	Esecutiva				C	16/06/2009		€ -
2	Affidamento lavori				C	23/09/2009		€ -
3	Esecuzione				C	16/01/2011		€ -
4	Collaudo				I			€ -
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)							€ -

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

FASI DI ESECUZIONE

Data di riferimento 01/10/2008

 Impianto 40 - Vaglierano
 Comuni serviti Asti

ID	fase	data programmata	Programmazione		stato	data	Monitoraggio	
			costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a fine [A-B]
1	Progettazione							€ -
1.1	Preliminare							€ -
1.2	Definitiva				C	25/10/2007	€ 5.061,52	-€ 5.061,52
1.3	Esecutiva				C	12/05/2008	€ 516,00	-€ 516,00
2	Affidamento lavori				C	26/11/2008		€ -
3	Esecuzione				C	27/10/2009		€ -
4	Collaudo				C	09/02/2010		€ -
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)							€ -

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

FASI DI ESECUZIONE

Data di riferimento 01/10/2008

 Impianto 41 - Valle Rey - Vaglierano
 Comuni serviti Asti

ID	fase	data programmata	Programmazione		stato	data	Monitoraggio	
			costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consumativo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a fine [A-B]
1	Progettazione							€ -
1.1	Preliminare							€ -
1.2	Definitiva				C	25/10/2007	€ 3.935,93	-€ 3.935,93
1.3	Esecutiva				C	12/05/2008	€ 1.916,00	-€ 1.916,00
2	Affidamento lavori				C	26/11/2008		€ -
3	Esecuzione				C	27/10/2009		€ -
4	Collaudo				C	09/02/2010		€ -
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)							€ -

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

FASI DI ESECUZIONE

Data di riferimento 01/10/2008

 Impianto Bramairate
 Comuni serviti Asti

ID	fase	data programmata	Programmazione		stato	data	Monitoraggio	
			costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a fine [A-B]
1	Progettazione							€ -
1.1	Preliminare				C	19/03/1998		€ -
1.2	Definitiva				C	28/06/1999		€ -
1.3	Esecutiva				C	27/12/2001		€ -
2	Affidamento lavori				C	24/06/2002		€ -
3	Esecuzione				C	30/06/2006	€ 83.737,48	-€ 83.737,48
4	Collaudo				C	14/09/2006		€ -
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)							€ -

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

FASI DI ESECUZIONE

Data di riferimento

01/10/2008

Impianto

Montegrosso Cinaglio

Comuni serviti

Asti

ID	fase	data programmata	Programmazione		stato	data	Monitoraggio	
			costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa (A)			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting (B)	costo imputabile a tariffa e finira (A-B)
1	Progettazione							€ -
1.1	Preliminare				C	02/10/2001		€ -
1.2	Definitiva				C	30/01/2003		€ -
1.3	Esecutiva				C	31/10/2003		€ -
2	Affidamento lavori				C	25/03/2004	€ 35.201,75	-€ 35.201,75
3	Esecuzione				C	10/03/2005	€ 22.077,46	-€ 22.077,46
4	Collaudo				C	02/05/2005	€ 11.233,00	-€ 11.233,00
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)							€ -

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

FASI DI ESECUZIONE

Data di riferimento

01/10/2008

Impianto

Montemarzo

Comuni serviti

Asti

ID	fase	Programmazione			stato	data	Monitoraggio	
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a fine [A-B]
1	Progettazione							€ -
1.1	Preliminare				C	19/03/1998		€ -
1.2	Definitiva				C	20/05/1999		€ -
1.3	Esecutiva				C	08/05/2000		€ -
2	Affidamento lavori				C	22/08/2000		€ -
3	Esecuzione				C	09/01/2004		€ -
4	Collaudo							€ -
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)				C	09/03/2006	€ 46.935,10	-€ 46.935,10

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

FASI DI ESECUZIONE

Data di riferimento

01/10/2008

Impianto

Palucco

Comuni serviti

Asti

ID	fase	data programmata	Programmazione		stato	data	Monitoraggio	
			costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]
1	Progettazione							€ -
1.1	Preliminare				C	15/12/2000		€ -
1.2	Definitiva				C	11/05/2006		€ -
1.3	Esecutiva				C	26/09/2006		€ -
2	Affidamento lavori				C	03/01/2007		€ -
3	Esecuzione				C	02/03/2007		€ -
4	Collaudo				C	29/05/2007	61.202,55	-€ 61.202,55
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)							€ -

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

FASI DI ESECUZIONE

Data di riferimento

01/10/2008

 Impianto
Comuni serviti

 Quarto Valenzani
Asti

ID	fase	Programmazione			stato	data	Monitoraggio	
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]
1	Progettazione							€ -
1.1	Preliminare				C	03/10/2002		€ -
1.2	Definitiva				C	05/08/2004		€ -
1.3	Esecutiva				C	14/12/2004	€ 312,00	-€ 312,00
2	Affidamento lavori				C	09/03/2005	€ 26.554,39	-€ 26.554,39
3	Esecuzione				C	22/04/2009	€ 1.831.411,37	-€ 1.831.411,37
4	Collaudo				C	01/04/2010		€ -
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)							€ -

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnalati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

FASI DI ESECUZIONE

Data di riferimento

01/10/2008

 Impianto
Comuni serviti

 scarico 15 - Torrente Versa
Asti

ID	fase	Programmazione			stato	data	Monitoraggio	
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]
1	Progettazione							€ -
1.1	Preliminare							€ -
1.2	Definitiva					23/09/2008	€ 3.072,24	-€ 3.072,24
1.3	Esecutiva							€ -
2	Affidamento lavori							€ -
3	Esecuzione							€ -
4	Collaudo							€ -
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)							€ -

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

FASI DI ESECUZIONE

Data di riferimento

01/10/2008

 Impianto
Comuni serviti

 scarico 9 - Asti Ovest
Asti

ID	fase	Programmazione			stato	data	Monitoraggio	
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]
1	Progettazione							€ -
1.1	Preliminare							€ -
1.2	Definitiva					23/09/2008	€ 3.716,56	-€ 3.716,56
1.3	Esecutiva							€ -
2	Affidamento lavori							€ -
3	Esecuzione							€ -
4	Collaudo							€ -
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)							€ -

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella