



SOSTITUZIONE POZZO 12 IN LOC BONOMA DI
CANTARANA E REALIZZAZIONE POZZO 12 /b

CRONOPROGRAMMA E QUADRO
ECONOMICO



PROGETTO ESECUTIVO

Progettista:

Ing Eloisa Fossati

Geologo incaricato

Dott. Geologo Gianfranco Gardighi

Direttore dei Lavori:

Assistenti di Cantiere:

Coordinatore della sicurezza
in fase di Progettazione:

Ing. Giovanni Gatti

Coordinatore della sicurezza
in fase di Esecuzione:

Ing. Giovanni Gatti

Responsabile Aziendale:

Ing. Roberto Tamburini

Consulenze:



Elaborato
6

rev.	data	descrizione	approv.	data
Scala		Codifica dell'intervento CUP I78E21000020005		Data redazione Novembre 2021

CRONOPROGRAMMA (TIPOLOGIE DI LAVORAZIONI A SETTIMANA)

LAVORAZIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
REALIZZAZIONE NUOVO POZZO													
Allestimento di cantiere													
Realizzazione piazzola di lavoro													
Montaggio impianto di perforazione													
Perforazione a circolazione inversa													
Posa della tubazione di rivestimento cieca e filtrante													
Realizzazione dreno artificiale e isolamento intercapedine													
Montaggio sistema di sollevamento provvisorio e sviluppo													
Esecuzione prove di pompaggio													
Montaggio sistema di sollevamento definitivo (elettropompa, colonna di mandata)													
Smobilizzazione cantiere													

A	IMPORTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO			
A1	Importo lavori a misura	euro		298.262,55
A2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	euro		10.439,18
	TOTALE "A" = A1+A2 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	Euro		308.701,73
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	Fornitura di materiali da parte dell'amministratore			
B1a	N.2 valvole a farfalla DN 150 PN 16 complete di attuatori elettrici	euro	3.500,00	
B1b	Misuratore di portata di tipo elettromagnetico DN 150 PN 16	euro	1.500,00	
B1c	Sonda di livello di tipo piezoresistivo	euro	950,00	
B1d	Fornitura elettropompa sommersa tipo Rovatti comprensiva di cavo elettrico di alimentazione	euro	9.500,00	
B1e	Fornitura di colonna di mandata in acciaio inox AISI 304 DN150	euro	12.000,00	
B1f	Modifiche idrauliche e civili avampozzo e montaggi valvole e misuratori, rifacimento recinzioni e cancelli rifiniture	euro	12.000,00	
B1g	Chiusura del pozzo 12	euro	3.000,00	
B1h	Fornitura e posa linea di alimentazione pozzo ed allacciamenti cabina, di interruttore magnetotermico modifiche certificazione impianto elettrico	euro	6.000,00	
	TOTALE FORNITURE DI MATERIALI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE	Euro		48.450,00
B2	Spese tecniche per progettazione, la Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione esecutiva	euro		8.000,00
B3	Spese per rilievi, accertamenti e indagini	euro		500,00
B4	Spese per pubblicità, pubblicazioni bandi e gare	euro		1000,00
B5	Spese per collaudi	euro		500,00
B6	Imprevisti	euro		2.848,27
	TOTALE "B"= B1-B6 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE			61.298,27
	TOTALE GENERALE	EURO		370.000,00